

Informacja o wykonaniu finansowym zadań inwestycyjnych w I półroczu 2010 roku

Dział	Rozdział	Kod zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dzielnica Rembertów				11 247 211	4 957 339,95	44,1
600			Transport i łączność				2 448 117	701 104,26	28,6
	60016		Drogi publiczne gminne				2 358 117	701 104,26	29,7
		C/REM/II/1/1	Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	WIR	2004	2011	1 366 682	491 128,25	35,9
		C/REM/II/1/12	Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	WIR	2006	2013	100 000	99 988,00	100,0
		C/REM/II/1/15	Budowa ul. Masztaleskiej	WIR	2007	2012	564 191	474,00	0,1
		C/REM/II/1/25	Przebudowa ul. Przebieg	WIR	2008	2010	70 000	4 880,00	7,0
		C/REM/II/1/31	Budowa ul. Stelmachów	WIR	2004	2012	257 244	104 634,01	40,7
	60017		Drogi wewnętrzne				90 000	0,00	0,0
		C/REM/II/1/37	Przedłużenie ul. Topograficznej do włączenia w ul. Republikańską	WIR	2010	2010	90 000	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa				330 000	77 382,64	23,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				330 000	77 382,64	23,4
		C/REM/III/8/2	Budowa przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych wraz z rozbudową instalacji wod.-kan. w budynkach komunalnych	ZGN	2009	2010	100 000	74 332,64	74,3
		C/REM/III/8/4	Doposażenie budynku przy Al. Chruściela 1/3 w instalacje gazowa	ZGN	2010	2010	105 000	3 050,00	2,9
		C/REM/III/8/5	Adaptacja poddaszy na cele mieszkalne w budynkach przy ul. Chelmyńskiej 168 i ul. Paderewskiego 146	ZGN	2010	2010	125 000	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie				3 790 400	1 052 303,75	27,8
	80101		Szkoły podstawowe				115 725	0,00	0,0
		C/REM/V/10/13	Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 217, ul. Paderewskiego 45	WIR	2010	2010	115 725	0,00	0,0
	80104		Przedszkola				3 674 675	1 052 303,75	28,6
		C/REM/V/10/1	Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepolomska 26	WIR	2005	2010	3 474 675	1 052 303,75	30,3
		C/REM/V/10/5	Budowa Przedszkola ul. Czwartaków	WIR	2008	2014	200 000	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna				10 004	10 004,00	100,0
	852019		Ośrodki pomocy społecznej				10 004	10 004,00	100,0
		C/REM/VI/6/3	Zakupy inwestycyjne dla OPS	OPS	2010	2010	10 004	10 004,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				339 880	0,00	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				300 000	0,00	0,0
		C/REM/III/3/3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Masztaleskiej z włączeniem w ul. Strażacką	WIR	2007	2010	300 000	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność				39 880	0,00	0,0
		C/REM/III/12/2	Modernizacja skweru przy al. Gen. Chruściela 9a	WOŚ	2010	2010	22 880	0,00	0,0
		C/REM/III/12/3	Urządzenie skweru z placem zabaw dla dzieci przy ul. Dwóch Mieczów 41	WOŚ	2010	2010	17 000	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 283 810	3 084 550,76	72,0
	92116		Biblioteki				4 283 810	3 084 550,76	72,0
		C/REM/VII/7/4	Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury	WIR	2006	2010	4 283 810	3 084 550,76	72,0
926			Kultura fizyczna i sport				45 000	31 994,54	71,1
	92601		Obiekty sportowe				45 000	31 994,54	71,1
		C/REM/VIII/5/1	Zakup systemu monitoringu i alarmu dla terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Czwartaków	ZGN	2010	210	45 000	31 994,54	71,1

Z-ca BURMISTRZA
ds. Infrastruktury Technicznej
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
Marie Bogdan Hanak

Informacja opisowa do sprawozdania za I półrocze 2010 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
DZIELNICA REMBERTÓW	11 247 211	4 957 339,95	44,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 448 117	701 104,26	28,6%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	2 448 117	701 104,26	28,6%
Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	1 366 682	491 128,25	35,9%
<p>W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2010r. wypłacono odszkodowania za 5 nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie specustawy drogowej oraz dokonano wpisów do ksiąg wieczystych. Postępowania prowadzone są przez BGN. W ramach zadania przewidziane rozpoczęcie robót budowlanych. Jednak unieważnienie decyzji lokalizacji drogi dla dwóch nieruchomości może wpłynąć na opóźnienie zadania. Prowadzone jest ponowne postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji dla tych nieruchomości.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	100 000	99 988,00	100,0%
<p>W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2010r. wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez nakładkę bitumiczną na dł odc. 450m. Zaplanowany do realizacji w bieżącym roku zakres rzeczowy został zrealizowany i rozliczony finansowo. Zadanie zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Masztaleskiej	564 191,00	474,00	0,1%
<p>W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2010r. dokonano opłat za wypisy z ksiąg wieczystych niezbędne do uruchomienia posępowań w sprawie wypłaty odszkodowań za nieruchomości stanowiące planowany pas drogowej, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie specustawy drogowej. Postępowania prowadzi BGN. Środki finansowe przewidziane na wypłaty odszkodowań.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przebudowa ul. Przebieg	70 000	4 880,00	7,0%
<p>W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2010r. wykonywany był nadzór inwestorski robót budowlanych. Zaplanowane roboty zostały wykonane - nawierzchnia z kostki betonowej, jednostronny chodnik oraz zjazdy na długości odc. 72 m. W trakcie rozliczenia finansowego. Zaplanowany zakres rzeczowy wykonany. Zadanie realizowane zgodnie z założonym harmonogramem.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Budowa ul. Stelmachów	257 244	104 634,01	40,7%
<p>W ramach środków wydatkowanych w I półroczu 2010r. wypłacono odszkodowania za 5 nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności w trybie specustawy drogowej oraz uzyskano wypisy i dokonano wpisów do ksiąg wieczystych. Postępowania prowadzi BGN. Środki finansowe przewidziane na wypłaty odszkodowań.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>			
Przedłużenie ul. Topograficznej do włączenia w ul. Republikańską	90 000	0,00	0,0%
<p>W I półroczu 2010r. nie wydatkowano środków. Zadanie wprowadzone do budżetu 28.04. Posiada pełną dokumentację prawną i techniczną. Realizacja robót budowlanych przewidziana w II półroczu. Zadanie realizowane zgodnie z założonym harmonogramem.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i></p>			

